

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS**  
**OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**RECURSO FEDERAL**

**CORRESPONDIENTES AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008**

PR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL	INVERSION MINISTRADA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	RENDIMIENTOS	METAS	
							FISICAS	BENEF.
<b>01 AGUA POTABLE</b>								
01 SC	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. EL YAQUI Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. GUADALUPE VICTORIA.	264,083.70	264,083.70	264,083.70	264,083.70	2 POZOS	300 HAB	
02 SC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VICAM PUEBLO SECTOR IGLESIA	72,127.00	72,127.00	72,127.00	72,127.00	350 ML	300 HAB	
03 SC	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA; EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. NICOLAS BRAVO	184,322.00	184,322.00	184,322.00	184,322.00	2 POZOS	300 HAB.	
04 SC	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE EN PIMIENTAS Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BA, A BU, U TORIM. RIO YAQUI. MPIO. DE GUAYMAS. SONORA	106,735.10	106,735.10	106,735.10	106,735.10	1 EQUIPO	250 HAB.	
05 SC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	284,716.63	284,716.63	284,716.63	284,716.63	332.28 ML	350 HAB	
06 SC	REHABILITACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN HUIRIVIS	206,726.48	206,726.48	206,726.48	206,726.48	580.00 ML	250 HAB	
nuevo 07 SC	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 33 NORTE, CALLEJÓN FORTALEZA Y CALLE PUNTA ARENA NORTE. COL. PUNTA ARENA	415,876.15	415,876.15	415,876.15	415,876.15	191.00 ML	500 HAB	
<b>03 DRENAJES Y LETRINAS</b>								
01 SD	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COL. POPULAR	220,656.23	220,656.23	220,656.23	220,656.23	331 ML	550 HAB.	
02 SD	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. III Y CALLE 13 COL. LAS PLAYITAS Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN SINALOA EN COL. YUCATÁN	271,354.07	271,354.07	271,354.07	271,354.07	178 ML	1500 HAB.	
03 SD	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO- 13 DE ENERO	435,575.21	435,575.21	435,575.21	435,575.21	517.48 ML	350 HAB.	
04 SD	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 7 ENTRE CARRETERA A LA AVE. V Y CALLE 5 FRACC. LAS PLAYITAS	525,972.33	525,972.33	525,972.33	525,972.33	611.50 ML	250 HAB	
05 SD	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE ENTRE AVE. V Y VIII EN COL. MIRADOR	462,459.23	462,459.23	462,459.23	462,459.23	605.00 ML	150 HAB	
NUEVO 06 SD	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN CALLE LAGUNA SAYULA Y LAGO MAYOR. COL. ANTENA	454,360.35	454,360.35	454,360.35	454,360.35	440.00 ML	500 HAB	
NUEVO 07 SD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE 33 NORTE, CALLEJÓN FORTALEZA Y CALLE PUNTA ARENA NORTE. COL. PUNTA ARENA	541,918.27	541,918.27	541,918.27	541,918.27	191.00 ML	500 HAB	
NUEVO 08 SD	AMPLIACIÓN DE DRENAJE COL. POPULAR SECTOR NORTE	432,658.43	432,658.43	432,658.43	432,658.43			
<b>04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>								
01 SE	PAVIMENTACIÓN AVE. 3 ENTRE CALLES 8 AV. IX, COL. MIGUEL HIDALGO	1,677,582.29	1,677,582.29	1,677,582.29	1,677,582.29	2756 M2	2500 HAB.	
02 SE	PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO PARTE ALTA COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑÓN ANTENA)	1,351,792.80	1,351,792.80	1,351,792.80	1,351,792.80	1620 M2	2500 HAB.	
03 SE	PAVIMENTACIÓN CALLE CENTRAL PARTE ALTA DE SECTOR CALICHE (I ETAPA)	1,147,492.16	1,147,492.16	1,147,492.16	1,147,492.16	1243.20 M2	1500 HAB.	

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS**  
**OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**RECURSO FEDERAL**

**CORRESPONDIENTES AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008**

PR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL	INVERSION MINISTRADA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	RENDIMIENTOS	METAS	
							FISICAS	BENEF.
04 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS ALPES Y AVE. IV, COL. PUNTA DE ARENA	969,620.09	969,620.09	969,620.09	969,620.09		1056.83 M2	1300 HAB.
05 SE	PAVIMENTACION EN CALLE LAGO MAYOR, COL. MIGUEL HIDALGO	583,720.61	583,720.61	583,720.61	583,720.61		739.20 M2	1300 HAB.
06 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJONES DE ACCESO A RINCÓN DEL BURRO	869,423.07	869,423.07	869,423.07	869,423.07		1146.65 M2	1500 HAB.
07 SE	PAVIMENTACIÓN ACCESO CAPILLA MONTELOLITA (II ETAPA)	105,172.71	105,172.71	105,172.71	105,172.71		382.85 M2	1600 HAB.
08 SE	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO VIAL SECTOR OESTE CERRO GANDAREÑO, COL. CERRO GANDAREÑO (I ETAPA)	2,157,156.24	2,157,156.24	2,157,156.24	2,157,156.24		12688.00 M2	1600 HAB
09 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMPLIACIÓN PARICUTÍN EN COL. MONTELOLITA	237,724.64	237,724.64	237,724.64	237,724.64		487.44 M2	1100 HAB.
10 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALAMO EN LA COL. 23 DE MARZO	537,746.55	537,746.55	537,746.55	537,746.55		1778.20 M2	500 HAB
11 SE	PAVIMENTACIÓN AVE. XIV Y XVI ENTRE CALLES WOBUSAN Y WOSNAKI, COL. FÁTIMA	703,727.32	703,727.32	703,727.32	703,727.32		525.10 M2	350 HAB
12 SE	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	572,261.97	572,261.97	572,261.97	572,261.97		114.22 M3	1500 HAB
13 SE	CONSTRUCCION DE ANDADOR VEHICULAR EN SECTOR MONTE LOLITA-GOLONDRINAS	403,568.65	403,568.65	403,568.65	403,568.65		150 m2	100 HAB.
14 SE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES EN DIFERENTES NUEVO SECTORES DE GUAYMAS, SONORA	598,085.49	598,085.49	598,085.49	598,085.49		4 OBRAS	1500 HAB
15 SE	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A SECTOR COL. 22 DE NOVIEMBRE-INFRA (I ETAPA)	670,286.44	670,286.44	670,286.44	670,286.44		715 M2	450 HAB.
16 SE	PAVIMENTACION DE AVE. XIX ENTRE 31 Y 32, COL. GOLONDRINAS NUEVO	538,046.33	538,046.33	538,046.33	538,046.33		747.00 M2	1500 HAB.
17 SE	PAVIMENTACION CALLE 18 DE AVE. PRIMERA A ACCESO PARTE ALTA EN COL. CANTERA	775,582.27	775,582.27	775,582.27	775,582.27		1675 M2	1500 HAB
18 SE	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO EN CALLE 9 AVE. III COL. SAN VICENTE	149,164.84	149,164.84	149,164.84	149,164.84		160 M2	150 HAB.
19 SE	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 13 AVE. VI COL. NUEVO EL PIEDRÓN	544,905.08	544,905.08	544,905.08	544,905.08		1 OBRA	1500 HAB
<b>05 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>								
01 SG	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA COL. LAS QUINTAS Y COL. POPULAR	136,030.83	136,030.83	136,030.83	136,030.83		1 SUBESTACIÓN	200 HAB
02 SG	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA COL. PLAYA DE CORTEZ	570,701.53	570,701.53	570,701.53	570,701.53		4 SUBESTACIÓN	500 HAB
<b>SO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</b>								
01 SO	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN HUIRIVIS NUEVO	117,868.15	117,868.15	117,868.15	117,868.15		1 OBRA	350 HAB
NUEVO	APORTACION MUNICIPAL EN PROGRAMA PIBES	128,179.76	128,179.76	128,179.76	128,179.76			
NUEVO	APORTACION MUNICIPAL EN PROGRAMA HABITAT					469,280.18		
<b>TOTAL INVERSION</b>		<b>20,425,381.00</b>	<b>20,425,381.00</b>	<b>20,425,381.00</b>	<b>20,425,381.00</b>	<b>469,280.18</b>		